



BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Biuro Rady Miejskiej w Dębnie

Wpłynęło

Data: 27.01.2026 podpis:

RIIPP.0003.1.2026.DK

Dębno, 23.01.2026 r.

Pan Grzegorz Kulbicki
Radny Rady Miejskiej Dębna

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 13.01.2026 r., dotyczącego zakończonej w 2024 r. inwestycji w ul. Klonowej, Migdałowej, Akacjowej, wyjaśniam:

Pytanie 1. Dlaczego odpowiedź na to zapytanie nie została umieszczona w portalu e-sesja?

Odpowiedź 1.

Odpowiedź na złożony przez Pana w dniu 26 listopada 2025 r. wniosek o treści: „W związku z informacją przedstawioną podczas posiedzenia komisji w dniu 20.11 br. dotyczącą zakończonej w 2024 r. inwestycji w ul. Klonowej, Migdałowej, Akacjowej proszę o kserokopie następujących dokumentów:

- Wszystkie pisma wykonawcy dotyczące konieczności wykonania robót dodatkowych
- Odpowiedzi inwestora na powyższe pisma
- Protokół końcowy odbioru ww. inwestycji
- Protokół (protokoły) uzgodnień konieczności wykonania robót dodatkowych
- Faktury (wraz z opisem oraz wskazaniem źródła sfinansowania) za wszystkie prace dodatkowe tej inwestycji.”

została umieszczona w systemie eSesja, jako załącznik „odp. na wniosek 115 p. G. Kulbicki (26.11.2025)” w punkcie 10. porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej Dębna z dnia 19 grudnia 2025 r.

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego rozliczenie/wskazanie zakresu robót dodatkowych nie nastąpiło na etapie odbioru końcowego?

Odpowiedź 2.

Dnia 8 października 2023 r. Wykonawca wystąpił o akceptację dodatkowego zakresu prac i dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 337 798,01 zł. W dokumentacji ww. inwestycji znajduje się notatka służbowa z dnia 8 października 2023 r. podpisana m.in. przez ówczesnego Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji z zapisem, że roboty te zostaną rozliczone po zakończeniu inwestycji. Jednocześnie proszę o informację czy posiadał Pan wiedzę, o tak podjętej decyzji przez ówczesnego kierownika?

Pytanie 3.

Dlaczego wystąpienie wykonawcy nr 07/2023 z dnia 08.10.2023 r. nie zawiera pieczęci z rejestracją wpływu tego dokumentu do urzędu?

Pytanie 4.

Dlaczego wystąpienie wykonawcy nr 11/2023 z dnia 14.03.2024 r. nie zawiera pieczęci z rejestracją wpływu tego dokumentu do urzędu?

Pytanie 5.

Dlaczego wystąpienie wykonawcy nr 12/2024 z dnia 22.03.2024 r. nie zawiera pieczęci z rejestracją wpływu tego dokumentu do urzędu?

Odpowiedź 3, 4, 5.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie przyczyn braku pieczęci wpływu na pismach Wykonawcy, które wpłynęły do urzędu w czasie Pana kadencji.

Pytanie 6.

Skoro wykonawca złożył wystąpienia nr 07/2023, 11/2023, 12/2024 to proszę o przekazanie kopii wystąpień wykonawcy nr 8, 9, 10.

Odpowiedź 6

We wniosku z dnia 26 listopada 2025 r. prosił Pan jedynie o przesłanie pism Wykonawcy dotyczących konieczności wykonania robót dodatkowych, pisma te zostały Panu przesłane. Jednocześnie informuję, że wystąpienia Wykonawcy nr 8, 9 i 10 dotyczyły akceptacji harmonogramu realizacji zadania oraz akceptacji terminu płatności, jednak na Pana wniosek przesyłam je w załączeniu. Proszę również o zwrócenie uwagi, że i na tych wystąpieniach nie ma pieczęci z rejestracją wpływu do urzędu, mimo, że są na nich adnotacje poprzedniego Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji.

Pytanie 7.

Dlaczego pismo wykonawcy z dnia 30.10.2024 r. dotyczące rozliczenia kosztów poniesionych przez wykonawcę nie posiada nadanego dziennego wpływu, podpisu?

Odpowiedź 7.

Pismo z dnia 30 października 2024 r., dotyczące rozliczenia kosztów poniesionych przez Wykonawcę, posiada nadany numer dziennego wpływu do urzędu. Poprzednie pismo, które Pan otrzymał, było wydrukiem skanu otrzymanego od Inspektora Nadzoru. Pismo z pieczęcią wpływu do urzędu przesyłam w załączeniu.

Pytanie 8.

Na jakiej podstawie HMS Wróblewski wystawił fakturę w dniu 19.12.2024 r. na kwotę 178 019,79 zł jeśli porozumienie na taką kwotę zostało podpisane dopiero dzień później tj. 20.12.2024 r.

Odpowiedź 8.

Faktura z dnia 19 grudnia 2024 r. na kwotę 178 019,79 zł została wystawiona na podstawie podpisanego w dniu 22 listopada 2024 r. protokołu konieczności na roboty zaniechane, zamiennie i dodatkowe oraz protokołu z negocjacji podpisanego w dniu 22 listopada 2024 r. na roboty zaniechane, zamiennie i dodatkowe.

Faktura wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 20 grudnia 2024 r., po podpisaniu stosownego porozumienia do umowy.

Ponadto chciałbym nadmienić, że pierwotna kwota o którą wnioskował Wykonawca, wynosiła 337 798,01 zł. Jednak po szczegółowym przeanalizowaniu wykonanych robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz po otrzymaniu opinii Inspektora Nadzoru przedmiotowej inwestycji, ostateczna kwota ww. robót wyniosła 178 019,78 zł.

BURMISTRZ
Czepułkowski
Wojciech Czepułkowski

Zamawiający	Gmina Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Tytuł kontraktu	„Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”
Inspektor Nadzoru	AW – instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska - Wężyk 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca	LIDER HMS WRÓBLEWSKI z siedzibą przy 74-400 Dębno oraz PARTNER EW- TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z siedzibą przy 89 – 200 Wolwark

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
Dębno, 30.10.2024 r.
SEKRETARIAT

21 + 26
Jm

30.10.2024

L. Dz. 17628
zał. podpis

Zamawiający:
Gmina Dębno
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

Dotyczy: ostatecznego rozliczenia kosztów poniesionych przez Wykonawcę w ramach robót dodatkowych oraz zaniechanych

Ustosunkowując się do propozycji Zamawiającego w kwestii rozliczenia przedmiotowych robót Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację poniższej propozycji.

Zamawiający uznał, że wartość robót zaniechanych ustala się na podstawie proporcji między kosztorysem inwestorskim a ofertą Wykonawcy (79,4% wartości kosztorysu inwestorskiego - 32 738,63 zł brutto). Wykonawca mimo prowadzenia ręcznych robót ziemnych w miejscach przewidywanej lokalizacji kabli, nie uzyskał dostępu do nich pod budowanymi zjazdami i nie zamontował na nich rur ochronnych. Wykonawca dołożył wszelkich starań, aby zlokalizować metodą wykopów ręcznych kable istniejące (uwidocznione w projekcie) jak również te, które zmieniły status z projektowanych na istniejące (zwiększony zakres ręcznych robót ziemnych na długości 265 mb). Przypuszczalnie lokalizacja kabli nie była zgodna z aktualną mapą, którą Wykonawca zakupił w ośrodku geodezyjnym w starostwie, albo ich zagłębienie było większe niż zakładano. Wszystkie kable były starannie szukane w obrębie wykonywanych prac. W ocenie Wykonawcy zasadnym jest obniżenie wynagrodzenia, ale wynikające tylko z wartości samego materiału (rur ochronnych).

Analiza projektu pod względem ilości rur ochronnych wykazała, że łączna ich ilość to 216 mb. Oferta Wykonawcy stanowiła 79,4% wartości kosztorysu inwestorskiego. Cena jednostkowa rur ochronnych zgodnie z II kwartałem 2023 r. (Intercenbud) wynosiła 44,19 zł netto. Daje to łącznie kwotę: 219 mb x 44,19 zł x 79,4% = 7578,76 zł netto (9321,88 zł brutto). Roboty ziemne wykonane ręcznie w rejonie kabli, które zmieniły swój status z projektowanych na istniejące wyniosły: 0,6 m x 0,7 m x 265 mb = 111,3 m³. Cena jednostkowa tych robót wynosiła w czasie ich prowadzenia 91,79 zł netto. Daje to łącznie kwotę: 111,3 m³ x 91,79 zł = 10216,23 zł netto (12565,96 zł brutto). Mając na uwadze proporcjonalne zmniejszenie ilości robót ziemnych mechanicznych, których cena jednostkowa wynosiła w tym samym czasie 19,35 zł netto, da to łącznie kwotę: 111,3 m³ x 19,35 zł = 2153,66 zł netto (2649,00 zł brutto).

Roboty dodatkowe o wartości **154 947,77 zł netto**, w tym:

- parkingi dla niepełnosprawnych: 9077,06 zł netto
- wymiana gruntu na istniejącej kanalizacji sanitarnej: 135654,48 zł netto
- wykopy ręczne w rejonie nowych kabli: 10216,23 zł netto

Roboty zaniechane o wartości **9 732,42 zł netto**, w tym :

- rury ochronne na kablach: 7578,76 zł netto
- wykopy mechaniczne w rejonie nowych kabli: 2153,66 zł netto

$$(9\,077,06\text{ zł} + 135\,654,48\text{ zł} + 10\,216,23\text{ zł}) - (7\,578,76\text{ zł} + 2\,153,66\text{ zł}) = \\ = 154\,947,77\text{ zł} - 9\,732,42\text{ zł} = \underline{145\,215,35\text{ zł netto (178\,614,90 zł brutto)}}$$

Wnioskuję o ostateczne rozliczenie i jednocześnie proszę o zbilansowanie wartości robót zaniechanych i dodatkowych w zakresie kabli, które zmieniły swój status z projektowanych na istniejące i zaakceptowanie wcześniejszej propozycji tj. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w wysokości:

144 731,54 zł netto (178 019,79 zł brutto).

Dodatkowo chciałbym nadmienić, że w czasie robót w obrębie skrzyżowania ul. Klonowej i Akacjowej tuż pod powierzchnią terenu został także ujawniony niezainwentaryzowany kabel (około 20 mb na odcinku D12-D14). Wykonawca zgłosił to i pokazał Zamawiającemu i inspektorowi. Mimo próby ustalenia właściciela tego przewodu, nie udało się uzyskać tej informacji. Harmonogram robót był napięty, w związku z powyższym Wykonawca dokonał przegłębienia tego kabla własnym staraniem i na swój koszt tak, aby znalazł się on na odpowiedniej głębokości.

(podpis)

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a



Zamawiający	Gmina Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Tytuł kontraktu	„Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”
Inspektor Nadzoru	AW – instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska - Wężyk 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca	LIDER HMS WRÓBLEWSKI z siedzibą przy 74-400 Dębno oraz PARTNER EW- TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z siedzibą przy 89 – 200 Wolwark

Dębno, 05.02.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Dębno
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

WYSTĄPIENIE WYKONAWCY NR 10/2024

Dotyczy: Wystąpienie o akceptację terminu płatności drugiej transz realizacji zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie".

Niniejszym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie podziału kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami w III etapie prac w ramach zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie"

Harmonogram rzeczowo – finansowy przedłożony przy podpisaniu umowy miał charakter wstępny. Obecna zmiana ma na celu dostosowanie wartości poszczególnych pozycji do realnych kosztów ich wykonania co wynika ze wzrostu cen i ilości zużytych materiałów.

Nie akceptuję
z up. BURMISTRZA

Marek Półtraj
Kierownik Wydziału

mgr inż. Bogdan...
Uprawnienia do projektowania i nadzoru
1 2 3 4
Członek Okręgowej Izby Inżynierów Bud.
KOD 71
(podpis Kierownika budowy)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Nadzór inwestorski
3. a/a

WYKONAWCA	INWESTOR*	Rozpoczęcie robót ustanawia się na dzień: Płatności: Transza I Transza II Transza III
..... Podpis i pieczęć Data	 Data Podpis i pieczęć	
		RAZEM

* W przypadku akceptacji i zawarcia umowy, wypełniane na etapie podpisywania umowy po wyborze Wykonawcy

Zamawiający	Gmina Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Tytuł kontraktu	„Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”
Inspektor Nadzoru	AW – instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska - Węzyk 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca	LIDER HMS WRÓBLEWSKI z siedzibą przy , 74-400 Dębno oraz PARTNER EW- TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z siedzibą przy , 89 – 200 Wolwark

Dębno, 12.10.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Dębno
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

WYSTĄPIENIE WYKONAWCY NR 09/2023

Dotyczy: Wystąpienie o akceptację terminu płatności drugiej transz realizacji zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”.

Niniejszym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zaproponowanego w dniu 03 października 2023 r. terminu odbioru wykonanych robót i złożenia faktury za II etap prac w ramach zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie” z 30 listopada 2023 r. na 15 grudnia 2023 r.

Padające nieprzerwanie przez 2 tygodnie deszcze uniemożliwiały wykonywanie prac na budowie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej w odpowiednim tempie. O ten okres musimy wydłużyć czas niezbędny na wykonanie zakresu prac II etapu wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Akceptuję

z up. BURMISTRZA

Marek Potyrał
Kierownik Wydziału

(podpis Kierownika budowy)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Nadzór inwestorski
3. a/a

Zamawiający	Gmina Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
Tytuł kontraktu	„Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”
Inspektor Nadzoru	AW – instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska - Wężyk , 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca	LIDER HMS WRÓBLEWSKI z siedzibą przy , 74-400 Dębno oraz PARTNER EW- TRANS Ewa Paszkiewicz – Samul z siedzibą przy 89 – 200 Wolwark

Dębno, 12.10.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Dębno
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno

WYSTAPIENIE WYKONAWCY NR 08/2023

Dotyczy: Wystąpienie o akceptację zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”.

Niniejszym zwracam się z prośbą o zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie”.

Załączniki:

1. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania



mgr inż. E. S. J. J. J.
Uprawnienia do projektowania i nadzoru
Członek Okręgowej Izby Inżynierów Bud.
KOD 7 2 001 1 00
(podpis kierownika budowy)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Nadzór inwestorski
3. a/a

Harmonogram realizacji zadania "Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacja, Klonowa, Migdałowa w Dębnie"									
Ip	Rodzaj robót	j,m	Kwoty netto [PLN]			Razem netto	vat	Razem brutto	
			2023		2024				
			I transza	II transza	III transza				
Wyszczególnienie robót									
1.	Roboty w zakresie budowy dróg ul. Akacja		0,00	0,00	952 550,00	952 550,00	219 086,50	1 171 636,50	
1.1.	roboty ziemne	m2		0,00	0,00	345 000,00		79 350,00	424 350,00
1.2.	podbudowy	m2		0,00	0,00	244 000,00		56 120,00	300 120,00
1.3.	wpusty uliczne, regulacja urządzeń	kpl.		0,00	0,00	45 000,00		10 360,00	55 360,00
1.4.	ławy betonowe z oporem, obrzeża betonowe	kpl.		0,00	0,00	109 550,00		25 196,50	134 746,50
1.5.	nawierzchnie jezdni	m2		0,00	0,00	138 000,00		31 740,00	169 740,00
1.6.	elementy drogi	kpl.		0,00	0,00	10 000,00		2 300,00	12 300,00
1.7.	organizacja drogi	kpl.		0,00	0,00	25 000,00		5 750,00	30 750,00
1.8.	zieleń	kpl.		0,00	0,00	36 000,00		8 280,00	44 280,00
2.	Roboty w zakresie budowy dróg ul. Klonowa			0,00	939 800,00	44 000,00	983 800,00	226 274,00	1 210 074,00
2.1.	roboty ziemne	m2		0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	79 580,00	425 580,00
2.2.	podbudowy	m2		0,00	236 000,00	0,00	236 000,00	54 280,00	290 280,00
2.3.	wpusty uliczne, regulacja urządzeń	kpl.		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	12 420,00	66 420,00
2.4.	ławy betonowe z oporem, obrzeża betonowe	kpl.		0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	28 290,00	151 290,00
2.5.	nawierzchnie jezdni	m2		0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	38 640,00	206 640,00
2.6.	elementy drogi	kpl.		0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	2 944,00	15 744,00
2.7.	organizacja drogi	kpl.		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	5 060,00	27 060,00
2.8.	zieleń	kpl.		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	5 060,00	27 060,00
3.	Roboty w zakresie budowy dróg ul. Migdałowa			684 000,00	488 000,00	103 500,00	1 275 500,00	293 365,00	1 568 865,00
3.1.	roboty ziemne	m2		324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	74 520,00	398 520,00
3.2.	podbudowy	m2		0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	62 790,00	335 790,00
3.3.	wpusty uliczne, regulacja urządzeń	kpl.		200 000,00	65 000,00	0,00	265 000,00	60 950,00	325 950,00
3.4.	ławy betonowe z oporem, obrzeża betonowe	kpl.		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	36 800,00	196 800,00
3.5.	nawierzchnie jezdni	m2		0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	32 430,00	173 430,00
3.6.	elementy drogi	kpl.		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2 070,00	11 070,00
3.7.	organizacja drogi	kpl.		0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	4 830,00	25 830,00
3.8.	zieleń	kpl.		0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	5 175,00	27 675,00
3.9.	mała architektura	kpl.		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 800,00	73 800,00
4.	Kanalizacja deszczowa ul. Akacja, ul. Klonowa, ul. Migdałowa			1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	258 520,00	1 382 520,00
4.1.	roboty ziemne	m2		420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	96 600,00	516 600,00
4.2.	roboty montażowe kanalizacji deszczowej	kpl.		290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	66 700,00	356 700,00
4.3.	roboty ziemne pod zbiorniki retencyjne	m2		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	57 500,00	307 500,00
4.4.	montaż zbiorników retencyjnych	kpl.		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	37 720,00	201 720,00
5.	Usunięcie kolizji linii kablowej NN w ul. Akacja			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00
5.1.	usunięcie kolizji linii kablowej NN	kpl.		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00
6.	Usunięcie kolizji linii kablowej NN w ul. Klonowej			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00
6.1.	usunięcie kolizji linii kablowej NN	kpl.		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00
Razem netto:			1 858 000,00	1 427 800,00	1 100 050,00	4 385 850,00	1 008 745,50	5 394 595,50	
Razem brutto:			2 285 340,00	1 756 194,00	1 353 061,50	5 394 595,50		5 394 595,50	

WYKONAWCA

INWESTOR

Podpis i pieczęć

Data i podpis pieczęć

Data

* W przypadku akceptacji i zawarcia umowy, wypełniane na etapie podpisywania umowy po wyborze Wykonawcy

UWAGA! Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia na siebie, w tym na pokrycie kosztów

RAZEM:

Platności:

Transza I

Transza II

Transza III