

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE W 2024 R.

N-r zadania	Nazwa zadania w 2024	Plan finansowy	Opis zadania
AP/ 01.04/ N	Modernizacja bazy administracyjnej	75 000,00	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową remontu elewacji budynku w części zabytkowej i remont z termomodernizacją elewacji budynku w części współczesnej wraz z remontem pomieszczeń w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie.
RI/ 01.09/ i	Budowa nowych linii oświetleniowych	513 800,00	Na podstawie opracowanych wcześniej dokumentacji projektowych dotyczących budowy oświetleń w Gminie (13 miejsc) w 2024 r. realizowane są projekty: w Bogusławiu, Smolnicy, Barnówku, Dolsku, Ostrowcu i Dębnie.
RI/ 01.28/ i	Budowa i modernizacja placów zabaw	100 000,00	Nie podjęto działań w kierunku budowy lub modernizacji placu zabaw.
UE/RI/PIR/ 01.34/ i	Budowa tężni solankowej	86 000,00	Zakres zadania obejmuje: wykonanie tężni, zagospodarowanie terenu, przyłącze energetyczne, miejsca z ławkami wokół tężni oraz rozlokowanie ławek leżakowych. Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych.
RI/ 02.01/ i	Modernizacja infrastruktury sportowej	268 130,00	Zabezpieczone środki finansowe dotyczą areny lekkoatletycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie. Mogą posłużyć jako wkład własny przy możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
UE/RI/PIR/ 02.04/ i	Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie	582 728,00	Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie objęła montaż obiektów małej architektury, przebudowę linii oświetleniowej oraz utwardzenie powierzchni gruntu. W ramach montażu obiektów małej architektury zamontowano 6 szt. ławek parkowych z oparciem, 4 szt. koszy na odpady oraz 6 stojaków na rowery. Utwardzono powierzchnię gruntu jako układ jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na potrzeby miasteczka. Zadanie zostało zakończone.
UE/RI/PIR/ 02.21/ i	Zagospodarowanie cypla nad jez. Lipowo w Dębnie	620 000,00	Wykonana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu jako miejsce służące wypoczynkowi i rekreacji. Zabezpieczone środki mają służyć jako wkład własny przy pozyskanych środkach zewnętrznych.
RI/ 02.27/ i	Budowa skateparku w Dębnie	500 000,00	Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy skate parku w Dębnie w technologii żelbetowej. Zabezpieczone środki mogą posłużyć jako wkład własny przy finansowaniu zewnętrznym.
RI/ 03.02/ i	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Różańsku	292 763,00	Trwa analiza możliwości usprawnienia lub remontu istniejącej instalacji CO w SP w Różańsku.
RI/ 03.17/ i	Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie	685 000,00	Ogłoszono przetarg na remont dachów oraz stolarki w budynku biblioteki. W wyznaczonym terminie do 07.07.2024 nie wpłynęły oferty. Ogłoszone zostanie kolejne postępowanie.
RI/ 03.18/ i	Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie	150 000,00	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na remont kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu. Po jej sporządzeniu przygotowane będzie postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
RI/ 03.19/ i	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie	137 451,00	W najbliższym czasie zamieszczone zostanie na stronie gminy postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich w kościele PiP w Dębnie.
RI/ 03.20/ i	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach	24 000,00	Wysłano II zapytanie dotyczące projektu budowy świetlicy wiejskiej w Oborzanach z terminem składania ofert do 14.06.2024 r. W I postępowaniu nie złożono ofert.
RI/ 04.05/ i	Kanalizacja gminy na terenach wiejskich	184 270,00	Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sarbinowie. Przewidywany termin ich zakończenia: koniec bieżącego roku.
RI/ 04.09/ i	Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Kosynierów	1 000 000,00	Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów (lewa strona od DW nr 126 jadąc w kierunku Smolnicy). 03.06.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą; termin zakończenia: początek listopada bieżącego roku.
RI/ 04.20/ i	Budowa wodociągu i kanalizacji w Klepinie	1 475 000,00	W ramach zadania wykonano na podstawie posiadanej dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizację sanitarną w Klepinie (pomiędzy drogą gminną i drogą powiatową). Termin zakończenia zadania: koniec lipca bieżącego roku.
RI/ 04.22/ i	Rozpoznanie budowy geologicznej kraju - złoża geotermalne w Dębnie	10 142 600,00	W ramach zadania zawarto umowę na „Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU podczas wykonywania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zawarto umowę z wykonawcą robót na wykonanie otworu. Termin realizacji zadania: połowa 2025 r.
RI/ 04.23/ i	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej w Dębnie	3 300 000,00	Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Dębnie; termin zakończenia zadania: początek lipca 2024 r.
RI/ 05.04/ i	Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	300 000,00	W ramach zadania opracowywane są dokumentacje techniczne: przebudowy odcinka ul. Hołdownicznej w Dębnie, przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 23; terminy zakończenia do końca 2024 r. W opracowaniu jest zapytanie na dokumentację projektową budowy drogi-łącznika ul. Tartacznej z ul. Demokracji w Dębnie.
RI/ 05.05/ i	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie	500 000,00	W ramach zadania powstaje dokumentacja projektowa kompleksowej przebudowy ul. Jana Pawła II w Dębnie. Zabezpieczone środki na ewentualny wkład własny do zadania.
RI/ 05.06/ i	Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowej, Klonowej, Migdałowej w Dębnie	2 462 540,00	W ramach zadania wykonano przebudowę ulic Akacjowej, Klonowej i Migdałowej w rejonie os. domów jednorodzinnych w Dębnie. Powstały nawierzchnie ulic, chodników, zjazdy indywidualne na posesie oraz kanalizacja deszczowa. Zadanie zostało zakończone.
RI/ 05.07/ i	Budowa nawierzchni ulic na "Osiedlu Siewna"	500 000,00	Na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej przygotowywane jest postępowanie na przebudowę odcinka ul. Łąkowej w Dębnie. Ogłoszenie przetargu przewidziano na lipiec br., ewentualne zakończenie: koniec roku 2024.
RI/ 05.17/ i	Budowa dróg w rejonie ul. Demokracji	500 000,00	Zabezpieczone środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie jako wkład własny przy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

RI/ 05.21/ i	Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie	8 124 700,00	Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania DK z drogami gminnymi na skrzyżowanie typu rondo z przebudową wszystkich sieci i linii oświetleniowej. Zakończenie zadania przewidziano na koniec października 2024 r.
RI/ 05.23/ i	Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych	700 000,00	Udzielono dotacji dla Powiatu Mysłiborskiego na budowę ścieżki rowerowej Dębno-Mostno.
RI/ 05.34/ i	Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie	4 750 000,00	W ramach zadania realizowane jest zagospodarowanie terenów po NZPOW, poprzez wykonanie uzbrojenia oraz układu drogowego. Dofinansowanie w 95% wartości inwestycji środkami pochodzącymi z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie przewidziano na lipiec 2024 r.
RI/ 05.48/ N	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	47 970,00	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" przebudowy skrzyżowania dróg gminnych z DK nr 23 oraz DW nr 127. Zakończenie prac: początek lipca 2024 r.
RI. 05.48/ i	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.	500 000,00	Kontynuacja zadania przebudowy skrzyżowania dróg gminnych z DK nr 23 oraz DW nr 127.
UE/ RI/PIR/ 05.51/ i	Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie	2 307 496,00	W ramach zadania przebudowano drogę gminną w Sarbinowie, o długości ok. 486 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, przebudową sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i budową odcinka kanalizacji deszczowej.
		40 829 448,00	

sporządził: Marek Potyrał, 12 czerwca 2024 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU


Marek Potyrał

URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE
74-400 DĘBNO

Wydział Realizacji Inwestycji